


ÉCOLE(S)

Joanny Collomb

RECRÉATION



LA PHASE 1, BILAN

La première étape du chantier touche à sa fin, marquant une avancée décisive dans la transformation du site. Cette phase a permis la construction de 9 salles de classe modernes, de 2 salles de restauration spacieuses, d'une cuisine équipée aux normes professionnelles et de plusieurs locaux techniques indispensables au bon fonctionnement du futur équipement.

Les chiffres clés

- ▶ **13** mois de travaux ;
- ▶ **481,5** m² de classes au total ;
- ▶ **4** centrales d'air installées ;
- ▶ **3** chaudières gaz ;
- ▶ **3** armoires électriques principales installées ;
- ▶ **21** entreprises mobilisées + leurs sous-traitants ;
- ▶ **Plus de 50** réunions de chantier sur site ;
- ▶ **Plus de 500** litres de peinture appliqués.


INFORMATIONS PRATIQUES

▶ Contactez le **Service Grands Projets** de la Ville de Genas par téléphone au

06 21 60 23 79

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

▶ Retrouvez également toutes les informations sur le projet sur le site internet de la ville www.genas.fr rubrique « Les Grands Projets du mandat ».



C'est le temps
de la RE-cr ation



LA VILLE
genas
nature



INVITATION : INAUGURATION DU 29 AOÛT

Daniel Valéro,
*maire de Genas, président de la CCEL
et vice-président du Département du Rhône*

Rachel Deliance,
adjointe déléguée aux affaires scolaires

et **le conseil municipal**


sont heureux de vous inviter à

*L'inauguration de l'école élémentaire
Joanny Collomb*

VENDREDI 29 AOÛT À 18 H

62 rue de la République 69740 Genas

*Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de l'évènement
et des animations encadrées par des professionnels
seront proposées pour les enfants
(sous la responsabilité des parents).*



C'est le temps
de la RE-création



LA VILLE
genas
NATURE



LE CHANTIER EN IMAGES

Les travaux permettant au bâtiment de l'école élémentaire et du réfectoire d'être clos et couverts se sont achevés au premier trimestre. Les aménagements intérieurs et extérieurs ont progressivement pris le relais.

9

salles de classe élémentaire (sur 10 à la livraison complète) ont été réalisées pendant la phase 1. Elles accueilleront les élèves d'élémentaire dès la rentrée de septembre.



Les salles de classe disposent de larges ouvertures sur toute leur hauteur et d'une double isolation, elles offriront un cadre de travail lumineux et confortable.



Les étapes passées

Juillet - août 2024

- Démolition du hall d'accueil du restaurant actuel, des sanitaires du rez-de-chaussée et d'une partie des escaliers.
- Construction d'un escalier de secours provisoire.
- Aménagement d'un nouveau sas d'accès au restaurant scolaire.

Septembre 2024 - octobre 2024

- Opérations de terrassement.
- Réalisation des fondations et des réseaux de canalisation.

Novembre - décembre 2024

- Installation de la charpente et des toitures.
- Étanchéification, pose des fenêtres et des portes extérieures.

Février 2025

- Démarrage de la plâtrerie intérieure.
- Installation du bardage métallique en façade.



Les éléments du réseau de ventilation de la cuisine sont visibles en plafond (mai 2025).



Le système pour le plancher chauffant a été mis en place (en mars 2025).



L'enveloppe extérieure du bâtiment prend vie avec la pose du bardage (mai 2025).



Pose des nouveaux parements sur les façades, côté rue de la République (juin 2025).

Les étapes en cours

Mars 2025

- Mise en place du plancher chauffant.
- Coulage des chapes de ciment en préparation des revêtements de sol.
- Création du bassin de rétention des eaux pluviales.
- Construction de l'auvent et du local vélo.

Avril 2025

- Pose des faux plafonds.
- Installation des revêtements de sol.
- Démarrage du revêtement final des façades.

Mai 2025

- Construction du local vélo.
- Appareillage électrique.
- Plomberie.

Juin 2025

- Création des accès et des réseaux.
- Installation du mobilier de la cuisine.



LE CHANTIER PENDANT L'ÉTÉ

et les conditions d'accès à la rentrée


Aménagements et circulation, ce qui change dès le 15 juillet 2025

- ▶ **Dépose-minute** : la zone de dépose-minute située rue de la République sera suspendue du 15 juillet 2025 au 30 août 2026 pour des raisons de sécurité et de bon déroulement du chantier.
- ▶ **Stationnement** : Des places de stationnement devant l'école seront neutralisées pendant cette même période. Des alternatives sont disponibles à proximité immédiate : le parking devant Marianne 2 (21 places libres fin juin) et le parking de l'Hôtel de Ville (54 places) à 5 minutes de l'école.
- ▶ **Circulation piétonne** : le trottoir côté école sera **neutralisé**, avec un renvoi sécurisé des piétons sur le trottoir opposé.

Rentrée scolaire 2025 : accès à l'école élémentaire

Durant toute l'année scolaire 2025-2026, les élèves de l'école élémentaire accéderont provisoirement à leur établissement via le portail situé sous le porche de la nouvelle école élémentaire, située rue de la République.

- ▶ **Ouverture aux horaires habituels de l'accueil périscolaire**



Les étapes à venir

15 juillet 2025 - début de la phase 2

- Désamiantage du bâtiment historique, des bâtiments administratifs et élémentaires
- Démolition des anciens bâtiments administratifs et élémentaires.
- Curage du bâtiment historique.

Août 2025

- Revêtements extérieurs école élémentaire (enrobé, béton désactivé, enrobés drainants).
- Mise en service des équipements électriques et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

29 août 2025

Inauguration de l'école élémentaire.

Septembre 2025

Début du gros œuvre de la phase 2.

ÉCOLE(S)

Joanny Collomb

RECRÉATION

INFO CHANTIER n° 04

Une nouvelle histoire
pour le groupe scolaire
de centre-bourg



RENDEZ-VOUS LE 29 AOÛT pour l'inauguration de la nouvelle école élémentaire

C'est avec une grande satisfaction que nous voyons aujourd'hui s'achever la première phase des travaux de réhabilitation et de restructuration du groupe scolaire Joanny Collomb. Engagée à l'été 2024, cette première étape a permis la construction de la nouvelle école élémentaire, du réfectoire et de sa cuisine. Ces nouveaux espaces accueilleront les élèves dès la rentrée de septembre 2025, dans un cadre moderne, accessible, fonctionnel et sobre en énergie.

Le moment est donc venu de vous inviter à l'inauguration de la nouvelle école élémentaire Joanny Collomb **le vendredi 29 août à 18 h.**

Cet événement sera l'occasion de vous faire découvrir les aménagements réalisés avant la rentrée scolaire et de partager un temps convivial avec les enseignants, les entreprises et les partenaires du projet. J'espère avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.


Dans cette attente, j'ai le plaisir de vous adresser ce quatrième dépliant dédié au projet. Il retrace les dernières étapes de ces derniers mois, tout en vous donnant un aperçu des opérations à venir cet été. Le chantier s'apprête effectivement à entrer dans sa seconde phase : la réhabilitation intérieure du bâtiment historique, la construction de la nouvelle école maternelle et celle de la future salle plurivalente. Un programme de travaux pour lequel nous continuerons de vous tenir informés régulièrement, jusqu'à sa livraison espérée en septembre 2026.

Bien à vous,

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Daniel Valéro', written over a white background.

Daniel Valéro,

Maire de Genas
Président de la CCEL
Vice-président du
Département du Rhône



C'est le temps
de la RE-création



LA VILLE
genas
nature